JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG UTAMA LANTAI 1 (RUANG KERJA MENTERI, LOBBI) DAN GEDUNG SALEH AFIF LANTAI 1

JL. TAMAN SUROPATI NO. 2 MENTENG - JAKARTA PUSAT

TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH BIAYA (Rp.)	BOBOT %	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan = 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender													Ket
				M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M9	M 10	M 11	M 12	M 13	
				1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-77	78-84	85-90	
				19 Jun - 25 Jun	26 Jun - 2 Jul	3 Jul - 9 Jul	10 Jul - 16 Jul	17 Jul - 23 Jul	24 Jul - 30 Jul	31 Ags - 6 Ags	7 Ags - 13 Ags	14 Ags - 20 Ags	21 Ags - 27 Ags	28 Ags - 3 Sept	4 Sept - 10 Sept	11 Sept - 16 Sept	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	41.628.389,04	0,63	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
2	PEKERJAAN RK3K KONSTRUKSI	18.200.000,00	0,27	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
3	PEKERJAAN INTERIOR RUANG RAPAT DH DAN KORIDOR																
	a Koridor	921.881.193,20	13,84					1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73		
	b Ruang Rapat	1.520.720.972,00	22,83						2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	
	c Lobby Timur	326.532.320,60	4,90							0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82		
	d Lobby Barat	248.290.875,00	3,73									1,24	1,24	1,24			
	e Musholla	78.520.789,20	1,18												0,59	0,59	
4	PEKERJAAN MEP RUANG RAPAT DH DAN KORIDOR																
	a Pekerjaan Elektrikal	374.958.700,00	5,63									1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	
	b Pekerjaan Pengindera Kebakaran (Fire Alarm)	25.864.000,00	0,39												0,19	0,19	
	c Pekerjaan Telepon dan Data	5.573.000,00	0,08												0,04	0,04	
	d Pekerjaan CCTV	19.136.000,00	0,29												0,14	0,14	
	e Pekerjaan Pemadam Kebakaran	67.265.601,18	1,01												0,51	0,51	
	f Pekerjaan Tata Udara	1.316.815.747,79	19,77							2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	
5	PEKERJAAN INTERIOR RUANG MENTERI DAN LOBBY UTAMA																
	a Lobby Utama	288.427.646,24	4,33				0,87	0,87	0,87	0,87	0,87						
	b Ruang Kerja Menteri	159.059.042,46	2,39			0,48	0,48	0,48	0,48	0,48							
	c Ruang Rapat Menteri	88.595.861,90	1,33					0,44	0,44	0,44							
	d Ruang Pantry	30.445.524,72	0,46						0,23	0,23							
	e Ruang Sekretariat	108.279.890,76	1,63		0,41	0,41	0,41	0,41									
	f Ruang Tunggu	97.795.993,00	1,47			0,49	0,49	0,49									
	g Ruang Istirahat Menteri	84.053.003,36	1,26					0,42	0,42	0,42							
6	PEKERJAAN MEP RUANG MENTERI DAN LOBBY UTAMA																
	a Pekerjaan Elektrikal	183.688.303,22	2,76				0,69	0,69	0,69	0,69							
	b Pekerjaan Pengindera Kebakaran (Fire Alarm)	10.892.000,00	0,16								0,16						
	c Pekerjaan Telepon dan Data	102.821.249,63	1,54						0,51	0,51	0,51						
	d Pekerjaan CCTV	19.136.000,00	0,29								0,29						
	e Pekerjaan Pemadam Kebakaran	8.616.995,31	0,13								0,13						
	f Pekerjaan Tata Udara	512.572.920,69	7,7					1,92	1,92	1,92	1,92						
	TOTAL	6.659.772.019,29	100,00														
	BOBOT RENCANA MINGGUAN			0,07	0,48	1,44	3,00	7,52	10,22	13,86	12,18	10,66	10,66	10,66	10,90	8,35	
	BOBOT RENCANA KOMULATIF MINGGUAN		-	0,07	0,54	1,99	4,99	12,50	22,72	36,58	48,76	59,43	70,09	80,76	91,65	100,00	
	BOBOT REALISASI MINGGUAN		-														
	BOBOT KOMULATIF REALISASI MINGGUAN		-														
	DEVIASI		-														

Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN V

NURPI, S.E
NIP 197108211998021001

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
PT. CATUR EKA PUTRA

HENDIYANTO, S.T, M.T
Team Leader

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT.AMORAINDO UTAMA KARYA

APRIADI GULTOM
Direktur Utama